

## **苏州道森钻采设备股份有限公司**

### **关于公司产能建设项目延期的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### **重要内容提示：**

- 延期的项目名称和时间：将“公司产能建设项目”的实施完成时间从原计划的2020年6月延期至2021年6月31日。
- 项目采购设备类型和型号存在因技术进步进行调整的可能。
- 项目存在新技术应用风险，存在继续延期或者终止的风险。
- 该议案尚需提交股东大会审议。

2020年6月15日，苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”或“道森股份”）召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司产能建设项目延期的议案》。现将有关情况公告如下：

#### **一、募集资金基本情况**

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州道森钻采设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1367号）核准，公司于2015年12月1日向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票5,200万股，发行价格10.95元/股，本次发行募集资金总额56,940万元，扣除承销费、保荐费及其他相关发行费用后净额为51,616万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并于2015年12月4日出具了“信会师报字[2015]第115677号”《验资报告》。

公司对募集资金采取了专户存储制度。2015年12月16日，公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司及中国农业银行股份有限公司苏州太平支行、中国建设银行股份有限公司苏州太平支行、中国工商银行股份有限公司苏州相城支行签署

了《募集资金专户存储三方监管协议》，本次募集资金分别存放于上述银行。

## 二、募集资金投资项目的的基本情况

根据公司2013年度股东大会决议及首次公开发行股票招股说明书的披露，公司本次募集资金计划投资于以下项目：

序号	项目名称	投资总额 (万元)	实施主体	核准情况	环评情况
1	油气钻采设备产能建设项目	40,139.00	南通道森	苏通综管办项 [2012]49号	苏通环表复 [2012]13号
2	油气钻采设备研发中心	3,477.00	道森股份	相发改外核 [2012]8号及 相发改外核 [2014]1号	苏环建 [2012]104号
3	补充流动资金	8,000.00	道森股份	—	—
	<b>合计</b>	<b>51,616.00</b>			

注：南通道森是公司在南通市苏通科技产业园的全资子公司。

2016年11月24日和12月12日，公司第二届董事会第十五次会议和2016年度第二次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目的议案》，截止该议案公告日，公司募集资金投资项目的资金投入情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金拟投资额	已投入金额	工程进度
1	油气钻采设备产能建设项目	40,139.00	2,130.67 【注1】	5.31%
2	油气钻采设备研发中心	3,477.00	3,337.02 【注1】	100%
3	补充流动资金	8,000.00	8,000.00	100%
	<b>合计</b>	<b>51,616.00</b>	<b>13,467.69</b>	

注1：2015年12月8日公司召开了第二届董事会第八次（临时）会议审议通过了以募集资金3,515.65万元置换截止2015年12月4日已投入的自筹资金；鉴于“油气钻采设备研发中心”项目已经完结，其专户结余139.98万元低于该项目募集资金拟投资额的5%，根据公司《募集资金管理制度》等相关规定，经审批后转入公司基本户永久性补充流动资金。

考虑到国内外市场变化和公司产能利用率情况，为降低募集资金投资风险，

公司本着审慎认真的态度决定终止“油气钻采设备产能建设项目”。2016年11月24日和12月12日，公司第二届董事会第十五次会议和2016年度第二次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目的议案》并公告（公告编号：2016037，2016041）。截至该议案公告日，“油气钻采设备产能建设项目”已累计投入（含置换已投入资金）21,306,677元，尚未使用的募集资金为380,083,323元（不包括利息）。

2018年4月20日，公司2017年度股东大会审议通过了《关于公司使用部分募集资金永久补充流动资金的议案》，公司使用部分闲置募集资金5,000万元永久补充流动资金；2018年5月2日，公司2018年度第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分募集资金投资宝业锻造技术改进项目的议案》，公司使用募集资金5,710万元用于投资宝业锻造技术改进项目；2018年11月16日，2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于公司使用部分募集资金进行产能建设的议案》，公司使用10,000万元募集资金永久补充流动资金、使用募集资金3,925万元进行产能项目建设。

公司于2019年7月1日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于全资子公司海外投资意向协议审批的议案》、《关于公司使用部分闲置募集资金增资全资子公司的议案》，一致同意使用闲置募集资金分期对子公司增资，用于合资项目的投资。对道森（新加坡）新能源技术私人有限公司增资600万美元（折合4170万元人民币），对道森控制产品有限公司增资200万美元（折合1390万元人民币），合计使用5,560.00闲置募集资金应用于沙特产能合资建设项目。2019年7月17日，公司2019年第二次临时股东大会决议通过《关于公司使用部分闲置募集资金增资全资子公司的议案》。

2019年9月27日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于使用闲置募集资金增资全资子公司用于投资建设越南生产基地的议案》。2019年10月17日，公司2019年第三次临时股东大会决议通过《关于使用闲置募集资金增资全资子公司用于投资建设越南生产基地的议案》，对道森（新加坡）新能源技术私人有限公司增资1000万美元（约折合7100万元人民币）。

截止2019年12月31日，公司募集资金投资项目的资金投入情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金拟投资额	已投入金额
----	------	----------	-------

1	油气钻采设备产能建设项目	2,130.67	2,130.67
2	油气钻采设备研发中心	3,477.00	3,337.02【注1】
2.1	永久性补充流动资金	-	139.98【注1】
3	补充流动资金1	8,000.00	8,000.00
4	补充流动资金2	5,000.00	5,000.00
5	补充流动资金3	10,000.00	10,000.00
6	宝业锻造技术改进项目	5,710.00	0.00
7	公司产能建设项目	3,925.00	1,563.53
8	沙特产能合资建设项目	5,560.00	0.00
9	越南机加工工厂建设项目	7,100.00	4,226.40
	<b>调整后投资额合计</b>	<b>50,902.67</b>	<b>34,257.62</b>
	<b>闲置募集资金</b>	<b>713.33</b>	
	<b>合计</b>	<b>51,616.00</b>	

注1：2015年12月8日公司召开了第二届董事会第八次（临时）会议审议通过了以募集资金3,515.65万元置换截止2015年12月4日已投入的自筹资金；鉴于“油气钻采设备研发中心”项目已经完结，其专户结余139.98万元低于该项目募集资金拟投资额的5%，根据公司《募集资金管理制度》等相关规定，经审批后转入公司基本户永久性补充流动资金。

### 三、本次募集资金投资项目的情况

公司于2018年10月30日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司使用部分募集资金进行产能建设的议案》（公告编号2018055），同意公司使用募集资金3,925万元用于公司产能建设项目，2018年11月15日，公司2018年第四次临时股东大会审议通过该项议案。

公司产能建设项目计划总投资6,688万元。其中，使用自有资金投资2,763万元，使用募集资金投资3,925万元。截止2019年12月31日，已投入自有资金2,763万元，占自有资金计划投资比例100%；已投入募集资金1,563.53万元，占募集资金计划投资比例39.84%；合计已投资4,326.53万元，占计划总投资比例64.69%。

投资建设的部分设备已于2018年当年和2019年期间陆续投入使用，保证了公司的订单承接和及时交货，公司2018年和2019年的净利润分别环比增长了204.67%和26.06%，效益明显。

#### 四、本次募集资金投资项目延期的原因

本项目建设过程中，中美贸易争端影响日益加剧，油气设备行业的资本性开支大幅降低，公司订单受市场影响下滑，公司产能建设的紧迫性下降，项目建设放缓。2020年初，又受突发的疫情影响，国内外设备供应商先后停工停产，项目建设在2020年初被迫暂停，至目前尚未完全恢复，项目原计划2020年6月的完成时间已不具备条件。

公司产能建设项目的计划投资设备，均为行业内的优势品种型号，除了增加产能目标外，也是公司完备工艺流程、实现转型升级、提升竞争力的重要基础，在公司后续经营过程中仍然需要。公司根据市场环境变化，拟将项目完成时间从2020年6月延期至2021年6月分步完成。

本次项目变更尚需提交股东大会审议。

#### 五、项目的风险

1. 全球经济受疫情冲击发展减缓，随着全球经济放缓，市场对石油的需求增长明显下降，也将传导至对油气设备的需求下降。中短期内，全球经济是否能复苏，以及复苏的程度如何尚有不确定性。公司产能可能存在短期过剩，公司需要根据市场订单复苏情况及时调整产能建设项目的进度，项目存在继续延期的风险；

2. 随着制造技术进步，设备的制造工艺也在不断变化，产能建设项目计划采购的设备存在新型号更替旧型号的情况。随着新的加工工艺的出现，公司根据工艺进步的需要，可能调整计划采购设备的类型，用新的加工工艺替代老工艺，以便降低产品成本，提高产品品质。项目计划投资的设备类型和型号存在调整的可能；

3. 新工艺、新技术的应用存在技术风险，从而影响预期投资效益达标的风险；

4. 项目计划采购的部分设备为进口高端设备，或较大依赖国外技术制造。如果外部环境变化造成技术封锁，进口设备无法采购到位，项目存在无法完整实施的风险；

5. 如果全球经济长期低迷，市场复苏缓慢，会影响公司现金流和可持续发展，项目有被终止的风险。

## 六、对本公司的影响

本次受市场客观因素影响拟延期公司产能建设项目，适时降低了公司资金投入，对公司生产经营产生的不利影响较小，有利于公司抵抗市场风险。本次募投项目的延期是根据项目实际情况作出的审慎决定，未调整项目的内容、投资总额和建设规模，亦不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

## 七、独立董事、监事会、保荐机构对此次募集资金投资项目延期的意见

### （一）独立董事意见

本次募投项目延期，是公司根据实际情况做出的谨慎决策。仅涉及募投项目投资进度变化，未调整项目的投资总额和建设规模，不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，履行了必要的审批程序。因此，我们同意公司本次相关募投项目延期。该议案尚需提交股东大会审议。

### （二）监事会意见

公司本次募集资金投资项目延期事项履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规的规定，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。因此，监事会同意公司将上述募集资金投资项目进行延期。

### （三）保荐机构意见

公司本次延期部分募集资金投资项目是公司基于募投项目实际情况做出的决定，符合公司实际经营需要，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。本次延期部分募集资金投资项目事宜已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已出具了同意意见，且公司将就此召开股东大会进行审议，本次募集资金投资项目延期履行了必要的决策程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，不存在损害股东利益的情形。本事项尚待公司股东大会审议通过后方可实施。综上，保荐机构对公司本次延期部分募集资金投资项目事宜无异议。

特此公告。

苏州道森钻采设备股份有限公司董事会

2020年6月16日